

建设单位	佛山市顺德区怡德塑料制品有限公司				
项目名称	李惠霞、李文生-厂房一（A区）、厂房一（B区）建设项目				
项目地址	佛山市顺德区大良凤翔工业园昌宏路16号				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	梁先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	李惠霞、李文生-厂房一（A区）、厂房一（B区）建设项目（以下简称“该项目”）为佛山市顺德区怡德塑料制品有限公司拆旧建新项目，位于佛山市顺德区大良凤翔工业园昌宏路16号，总投资8000万元，总占地面积12840.89平方米。项目建成后主要从事塑料制品的生产销售，项目定员工人数170人，设计年产PVC防滑垫塑料制品1200吨、塑料件400吨。				
现场调查人员	李秀娥、钟咏琪、陈泳妍	调查时间	2023.2.10	陪同人	梁先生
检测人员	钟咏琪、冯一桢、李富强、黄永俊	检测时间	2023.03.01-03、 2023.04.24	陪同人	梁先生
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 该项目存在的主要职业病危害因素有：聚氯乙烯粉尘、聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、壬烷、二氯甲烷、三氯甲烷、戊醇、氯化氢、四氢呋喃、高温、手传振动、噪声、工频电磁场。 根据工作场所检测结果，在正常生产过程中，该项目除碎料工、拉料工接触的噪声超标外，其余各工种/岗位接触职业病危害因素的浓度（强度）均符合国家职业接触限值的要求。					
评价结论与建议： 结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。 建议：1）建议该项目合理安排作业，在工艺允许的情况下，尽量采用远距离作业或巡检作业，减少作业时间。2）定期检修维护生产设备，减少机械摩擦噪声。3）产噪较大的设备在工艺允许的条件下分散布置并设置隔音墙，减少车间内噪声叠加。4）该项目应加大注塑岗位局部排风设施的抽排功率，提高抽排效果；定期检修局部排风设施，避免因风管泄露影响抽排效果。5）丝印区域上方的集气罩应在罩口周围设置下垂式的帘幕系统，避免因工业电扇通风散热时形成紊乱的气流组织影响抽排效果。					
技术审查专家组评审意见： 1）细化对丝印等岗位局部排风设施的分析与评价；2）补充对职业病防护设施设计专篇未落实情况的分析与评价；3）进一步核实白矿油、四氢呋喃、清洗剂等化学品的主要成分；4）补充完善上岗前职业健康检查的分析与评价；5）专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。					